



CITTA' DI VIGEVANO

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

Determinazione del Registro Generale

N. 646 / 2019

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ANTONA IN RELAZIONE ALL' AMPLIAMENTO DELLO SPOGLIATOIO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEEMMEGI S.N.C. LAVORI EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA

la determinazione dirigenziale n. 896/2018 con la quale si affidavano i lavori di ampliamento spogliatoi centro sportivo Antona all' impresa CO.E.S.I. S.r.l., verso il corrispettivo di Euro 73.906,59, oltre Iva 10%, per complessivi Euro 81.297,25, a fronte del ribasso offerto in sede di gara del 18,795% sul prezzo posto a base di gara di Euro 85.626,00.= oltre Euro 4.374,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSTATATO CHE

si rende necessario realizzare un manufatto accessorio che dovrà accogliere gli elementi tecnici dell'impianto di produzione acqua calda e riscaldamento presso il suddetto centro sportivo, in relazione ai lavori di ampliamento dello spogliatoio;

VISTO

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per appalti di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00.==;

le Linee Guida ANAC n.4 relative agli appalti sottosoglia, come aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che prevedono per l'affidamento modalità e procedure semplificate;

RITENUTO

opportuno, per esigenze di speditezza e in considerazione della tipologia, caratteristiche ed entità dei lavori, procedere all'affidamento diretto lavori in oggetto, mediante utilizzo di piattaforma SINTEL, invitando la Ditta ELLEEMMEGI di Lombardo Domenico e Marco S.n.c., in quanto appaltatrice dei lavori di Manutenzione straordinaria dei fabbricati per il biennio 2018/19;

DATO ATTO CHE

la citata ditta, individuata dal RUP per le motivazioni sopra esplicitate, si è resa disponibile a realizzare in tempi brevi il manufatto alla luce dell'avanzamento dei lavori di ampliamento ed ha accettato tutti i termini e condizioni di gara, come da report allegato alla presente;

VISTO

il report di aggiudicazione da cui si evince l'importo dei lavori di Euro 5.622,50;

ATTESO CHE

per l'intervento in oggetto:

- il CIG è ZEA281938B
- il CUP è I54J17000020004
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Clara Mascherpa
- il DURC della ditta, acquisito online, risulta regolare ed avrà scadenza il 23/07/2019
- è in possesso dei Requisiti di carattere generale - Ex artt. 80-83, D.Lgs. n. 50/2016
- il Codice Ufficio Servizio comunale di riferimento, da riportare nella fatturazione elettronica, è 21;
- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTA

la presente quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016,

il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA

-la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";;

- la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 "Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019"

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrattare ex. art 192 D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00

2. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa, i lavori per la realizzazione di una struttura prefabbricata presso il centro sportivo Antona in relazione accessoria all'ampliamento dello spogliatoio, secondo la modalità diretta ex. Art.36 c.2 lett.a) D.Lgs. n.50/16 alla ditta ELLEEMMEGI S.n.c. per un importo di euro 5.622,50 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 6.859,45

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 6.859,45 compresa IVA di legge 22%, imputando la spesa al Capitolo 20601003/14 imp. 2178/2019 sub. 239/2019 del Bilancio 2019.

3.DI DARE ATTO che in ragione dell'importo, il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;

4.DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009

5.DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/06/2019

IL DIRIGENTE

MASCHERPA CLARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2019

Pagina 1 di 1

PRP - 2290 / 2019

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	20601003 / 14	2178 / 2019	239 / 2019			Variazione Sub-Impegno	-6.859,45	in conto affidamento impegno di spesa per LA REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AL CENTRO SPORTIVO ANTONA AMPLIAMENTO SPOGLIATOIO
S	20601003 / 14	2178 / 2019	609 / 2019			Sub-Impegno	6.859,45	LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ANTONA IN RELAZIONE ALL' AMPLIAMENTO DELLO SPOGLIATOIO

Report della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti n. 109867019 effettuata da Comune di Vigevano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	109867019
<i>Nome Procedura</i>	Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti
<i>Codice CIG</i>	ZEA281938B
<i>Num. Protocollo</i>	0831148
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Report della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti n. 109867019 effettuata da Comune di Vigevano

Responsabile Unico del Procedimento Clara Mascherpa

Nome Ente Comune di Vigevano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 17 aprile 2019 13.39.43 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte martedì 23 aprile 2019 12.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione possesso dei requisiti		Amministrativo	Libero		Allegato	
richiesta di offerta	Si richiede preventivo di spesa per realizzazione casottino prefabbricato presso lo spogliatoio del centro sportivo Antona in Vigevano, di dimensioni cm. 270x300xh.250 da realizzarsi con tre pa-	Economico	Libero		Allegato	

Report della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti n. 109867019 effettuata da Comune di Vigevano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	reti in lamiera coibentata bianco grigio da 80 mm, copertura in lamiera grecata coibentata da 60 mm. più greca, porta coibentata da 40 mm. con accessori scossalina contro muro, trasporto e posa in opera, sulla base del disegno allegato.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SN- C
<i>Login</i>	user_55589
<i>Indirizzo e-mail</i>	ELLEEMMEGI.SNC@CERT.CNA.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00651360182
<i>Indirizzo</i>	VIA PEROSI 10, 27029 VIGEVANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0381347984

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1556010159935
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti n. 109867019 effettuata da Comune di Vigevano

<i>Fornitore</i>	ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 23 aprile 2019 11.02.39 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	5.622,50000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Mascherpa Clara
<i>Login</i>	user_111497
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Vigevano (00437580186)
<i>Indirizzo email</i>	lavoripubblicivigevano@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0381299323

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
<i>Login</i>	user_55589
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC (00651360182)
<i>Indirizzo email</i>	ELLEEMMEGI.SNC@CERT.CNA.IT
<i>Num. telefono</i>	0381347984
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica all'offerente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 24 aprile 2019 11.18.02 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 24 aprile 2019 11.14.07 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019) è iniziata.
mercoledì 24 aprile 2019 11.14.03 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1556010159935) della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 aprile 2019 11.12.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55589 sulla Procedura con ID 109867019 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 12.30.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019).
martedì 23 aprile 2019 11.02.39 CEST	Invio Offerta	L'offerente ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019).

Report della Procedura Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti n. 109867019 effettuata da Comune di Vigevano

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 17 aprile 2019 13.39.56 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019).
mercoledì 17 aprile 2019 13.39.43 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti (ID 109867019). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Documento d'offerta

Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Realizzazione struttura prefabbricata in lamiera per collocazione impianti relativi ai lavori di ampliamento dello spogliatoio del centro sportivo Antona di Corso Togliatti
<i>Nome Ente</i>	Comune di Vigevano
<i>Identificativo della procedura</i>	109867019

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	ELLEEMMEGI DI LOMBARDO DOMENICO & MARCO SNC
------------------------	---

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione possesso dei requisiti (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	23.04.19.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Hmgn3ArQ5m42uhzWzynAIA== Hash(SHA-1-Hex): 9a09b7233ffb017aac03b98632e81e36655d4481

	Hash(SHA-256-Hex): 4c0aa0ab249564004358888e54302ed-a8a376ba2768d3ffa10f606ebab340ec7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	richiesta di offerta (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede preventivo di spesa per realizzazione casottino prefabbricato presso lo spogliatoio del centro sportivo Antona in Vigevano, di dimensioni cm. 270x300xh.250 da realizzarsi con tre pareti in lamiera coibentata bianco grigio da 80 mm, copertura in lamiera grecata coibentata da 60 mm. più greca, porta coibentata da 40 mm. con accessori scossalina contro muro, trasporto e posa in opera, sulla base del disegno allegato.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	prev.pdf.p7m
	Dimensioni: 401 KB
	Firmatari: LOMBARDO DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): E3RMt86TZ1NYFgXnBnFg0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 26441515eb8e9b75ecb513ce4f1992187878d766
	Hash(SHA-256-Hex): a84ad4bba49705472b28a8692f9561b-07ed3a07d886bd519bbf97f5e4f750138
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	5.622,50000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	EUR

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ANTONA IN RELAZIONE ALL' AMPLIAMENTO DELLO SPOGLIATOIO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEEMMEGI S.N.C. LAVORI EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, li 13/06/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'ATTO E' ESECUTIVO



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Advocatura Civica Certificato di Pubblicazione

Determinazione N. 646 del 13/06/2019

Servizio Servizio Manutenzione Patrimonio

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ANTONA IN RELAZIONE ALL' AMPLIAMENTO DELLO SPOGLIATOIO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEEMMEGI S.N.C. LAVORI EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 .

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Vigevano li, 03/07/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale